

通学路合同点検実施箇所の対進捗状況一覧(平成28年度実施分)

【笠野原小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
①	市道笠之原小学校線	小学校正門前の西側道路	交通量が多い上に速度を落とさずに通る車が多い。	警察官によるパトロールの強化 (警察官によるパトロールの実施)	公安委員会	平成29年度完了
				「学童注意」など路面標示の設置を検討 (「学童注意」の路面標示の設置)	市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【大始良小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
②	県道田淵田崎線	小学校正門前から下堀方面への道路	歩道と車道の間に防護柵がない。	横断防止柵を整備中 (横断防止柵の設置)	県	平成28年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【南小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
③	市道南獅子目線	南町古野地区へ向かう道路	用水路脇にガードレールがなく蓋も設置されていないため、転落する恐れがある。	ガードレールの設置を検討⇒蓋版設置へ変更 (蓋版の設置)	市	令和元年度完了
④	市道清水永吉線	南町交差点から陣ノ尾、古野地区に分かれる 三叉路	カーブミラーはあるが両路線とも停止線がない。優先関係をはっきりさせてほしい。	道路管理者と協議し安全対策等を検討 (外側線・クロスマーク・「減速」の路面標示の設置)	公安委員会 市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【吾平小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑤	県道鹿屋高山串良線	県道鹿屋高山串良線の前下商店前のカーブ	大型車の通行も多くカーブ区間は急勾配で、歩道也未整備であり危険な状況である。	道路整備を検討 (道路改良事業完了)	県	令和5年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【西原台小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑥	市道西原郷之原線	西原2丁目センプラザ前の横断歩道	交通量が多く、スピードを出す車が多い。信号機がない。	道路管理者と協議し安全対策等を検討 (横断歩道のカラー化)	公安委員会 市	平成28年度完了
⑦	市道西原郷之原線	西原2丁目まつだこどもクリニック前の交差点	複雑な交差点であり、市街地方面からは緩やかなカーブになっているが、スピードを出す車が多い。信号機がない。	道路管理者と協議し安全対策等を検討 (横断歩道のカラー化)	公安委員会 市	平成30年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【高須小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑧	市道恵比須打越線	小学校南側を通り旧高須中学校通用門にあがる道路	大雨時に側溝が満杯になり、水が溢れ出すことがある。	蓋版の設置を検討 (蓋版設置)	市	平成29年度完了
⑨	市道恵比須打越線	小学校正門から東へ行く道路	一箇所だけ蓋がないため、蓋の上を歩いてきた場合落ちる危険がある。	蓋版の設置を検討 (蓋版設置)	市	平成28年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路合同点検実施箇所の対進捗状況一覧(平成28年度実施分)

【寿小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑩	市道寿光同寺線	寿5丁目公民館付近の道路	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	歩道整備を検討 (歩道整備工事完成)	市	平成30年度完了
⑪	市道新川原3号線	市道寿光同寺線と農免道路(新川原3号線)との交差点付近	交通量が多いにも関わらず、横断歩道がない。	道路管理者と協議し安全対策等を検討 (「子供の飛び出し注意」の看板を設置)	公安委員会	平成28年度完了
				関係機関と協議し安全対策等を検討 (「スビード」落とせ」などの路面標示の設置)	市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【寿北小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑫	国道269号	札元1丁目(ゲオ～明林堂書店付近)	雨天時に道路が冠水することがあり危険である。	道路改良を継続 (道路改良工事完成)	県	令和2年度完了
⑬	市道台地南北6号線	札元1丁目(平田歯科と農研センターの交差点)	交差点に信号機、横断歩道がなく危険である。	交通量の調査を行った上で横断歩道の設置を検討 (横断歩道の設置完了)	公安委員会	令和5年度完了
⑭	県道下高隈川東線	寿交番から国道269号の交差点までの区間	通学路であり交通量も多く、歩道もないことから危険である。	道路整備を検討 (部分的に工事完了、継続的に工事を実施)	県	事業着手済み

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【鹿屋小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑮	市道打馬中線	打馬の旧県職員鹿屋寮付近の用水路	通学路に面した排水路部分に防護柵がなく危険である。	転落防止柵の設置を検討 (転落防止柵の設置)	市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【祓川小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑯	国道504号	祓川馬渡団地入口付近の横断歩道	交通量が多く大型車が通る国道を横断するが、横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直しを検討 (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成28年度完了
				区画線の引き直しを検討 (区画線の引き直し)	県	平成29年度完了
⑰	国道504号	上祓川町794ハ商事周辺の横断歩道	横断歩道が消えかけているため危険である。	横断歩道の引き直しを検討 (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成28年度完了
				区画線の引き直しを検討 (区画線の引き直し)	県	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路合同点検実施箇所の対進捗状況一覧(平成28年度実施分)

【東原小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑱	市道東原線	蛭川鉄工所から東原保育園までの道路	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	側溝上の土砂除去 (側溝上の土砂除去)	市	平成28年度完了
⑲	市道東原線	東原小学校前、東原保育園前、蛭川鉄工所前の交差点	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直しを検討 (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成28年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

※ 対策内容の()書きは、令和7年3月31日現在の対応状況

※ は対策完了箇所