

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成29年度実施分)

【上小原小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
①	市道 十三塚城ヶ崎線	上小原小学校西側の道路	スピードを出して通る車が多いため、中山原住宅から横断する児童は危険である。	「飛び出し注意」などの看板の設置 (「飛び出し注意」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				パトロールの強化 (パトロールの実施)	公安委員会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【寿小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
②	市道 寿光同寺線	泉ヶ丘簡易郵便局前の五差路	横断歩道のない交差点で、道路が交差点手前でカーブしているため、車が近づくの が見えない。	「飛び出し注意」などの看板の設置 (「飛び出し注意」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				関係機関と協議し、安全対策について検討 (「学童注意」の路面標示の設置)	公安委員会 市	平成29年度完了
				児童への交通安全指導 (児童への交通安全指導)	小学校	平成29年度完了
③	市道 寿光同寺線	小学校南側の市道	小学校の近くの横断歩道が消えて見えない。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了
④	市道 昭栄寿線	鹿児島相互信用金庫鹿屋支店前の交差点	横断歩道はあるが、道幅が広く交通量が多いため、児童は道路を横断できない。	横断旗の設置 (横断旗の設置)	交通安全協会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【西原小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑤	市道 旧西原郷之原線	原口たたみ前の交差点	交通量が多く、車道の交差が複雑な中で長い横断歩道を渡らなければならない。	横断旗の設置 (横断旗の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
⑥	市道 上谷浦線	下谷川に架かる上谷中橋先の交差点	交通量が多い上、不規則な交差になっており、車両同士の譲り合いに頼った通行に なっている中を児童が横断する。	関係機関と協議し、安全対策について検討 (「速度落とせ」の路面標示・クロスマークの設置)	公安委員会 市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成29年度実施分)

【野里小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑦	市道 芝原航空隊線	学校東門前の道路	制限速度40kmであるがスピードを出す車が多い。	「スピード落とせ」などの看板の設置 (「スピード落とせ」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				横断歩道のカラー化 (横断歩道のカラー化)	市	平成29年度完了
				パトロールの強化 (パトロールの実施)	公安委員会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【輝北小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑧	主要地方道 垂水大崎線	学校正門前の道路	横断歩道が消えかけている。また、水溜まりもできる。	横断歩道及び停止線の引き直し (横断歩道及び停止線の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了
				水溜まりの解消 (水溜まりの解消工事)	県	平成29年度完了
⑨	市道 一番郷・中学校線	学校正門前の道路から光明保育園への道路	一旦停止の停止線が見えない。	停止線の引き直し (停止線の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【高隈小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑩	市道 中道支所線	学校北門前へ通じる道路の交差点	交差点付近の側溝に蓋が設置されていないため、通学児童が側溝に転落する恐れがある。また、交差点付近の建物により見通しが悪い。	蓋版及びカーブミラーの設置 (蓋版及びカーブミラーの設置)	市	平成29年度完了
⑪	県道 高隈内ヶ迫線	高隈信号機から高隈中学校先の道路	車両、大型トラックの交通量が多いにもかかわらず道路幅が狭い。	道路法面の定期的な除草伐採 (定期的な除草伐採)	県	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成29年度実施分)

【大黒小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑫	主要地方道 高隈串良線	笠野原土地改良区前の交差点	交差点で車両が出合い頭に衝突することがあり、児童が巻き込まれる恐れがある。	道路拡幅工事(片側歩道有り)に着手 (道路拡幅工事)	県	令和4年度完了
⑬	市道 谷田線	笠野原土地改良区前の排水路	ガードレールはあるが、水路との間に隙間があるため、児童が転落する恐れがある。	ラバーボールの設置 (ラバーボールの設置)	市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【細山田小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑭	国道269号	細山田小北側のガソリンスタンド付近の道路	交通量は多いが、ガードレールのある歩道が片側しかない。横断するための横断歩道の間隔が広い。	「飛び出し注意」などの看板の設置 (「飛び出し注意」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				区画線の引き直し (区画線の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了
				区画線の引き直し (区画線の引き直し)	県	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【串良小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑮	市道 城内線	串良小から中学校裏へ通じる道路	カーブで見通しが悪いため危険である。	外側線及びグリーンベルトの設置 (外側線及びグリーンベルトの設置)	市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【下名小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑯	市道 川西線	正門前の道路	速度超過の車が多く、横断歩道に気付きにくく危険である。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了
⑰	市道 真角境川線	吉田橋手前の交差点(あさぎり団地手前)	横断歩道がなく、児童の横断時に危険性がある。	「スピード落とせ」などの看板の設置 (「スピード落とせ」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				区画線の引き直し、路面標示の設置 (区画線の引き直し、「学童注意」の路面標示の設置)	市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成29年度実施分)

【吾平小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑮	市道 益田線・出口宮前線	学校周辺(校門前・西門前)	校門坂前付近の県道に接続している脇道は、鹿屋市街地へ向かう車の抜け道になっており、登下校時には車の数が格段に多くなる。	登下校の実態等を調査しながら対策について検討(道路改良事業完了)	公安委員会 県	令和5年度完了
⑯	市道 麓西原線	学校西門から県道へ降りる下り坂	通行車両はスピードを出す車が多く、そこを児童は横断しなければならないため危険である。	関係機関と協議し、安全対策について検討(減速マシク、クスマクの設定)	公安委員会 市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【鶴峰小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
⑳	主要地方道 鹿屋吾平佐多線	鶴峰小学校前信号機以降、鹿屋吾平佐多線を南下	交通量が多いにも関わらず、横断歩道が消えかけているため、安全に歩道へ渡れない。	横断旗及び「スピード落とせ」などの看板の設置(横断旗・「スピード落とせ」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				横断歩道の引き直し及びパトロールの強化(横断歩道の引き直し及びパトロールの実施)	公安委員会	平成29年度完了
21	農道 鶴峰1号線	鶴峰小学校前から農道365号を抜けるスクールゾーン	交通量の多い道避けるため利用している道に蓋のない側溝があり、増水すると危険である。	蓋版の設置(蓋版設置)	市	平成30年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【田崎小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
22	主要地方道 鹿屋吾平佐多線	川西町ファミリーマート鹿屋川西店付近の交差点	横断歩道が数箇所消えかけている。	横断歩道の引き直し(横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

※ 対策内容の()書きは、令和7年3月31日現在の対応状況

※ 〇は対策完了箇所